

CRONOPROGRAMMA PNRR - PNC		AVANZAMENTO		
SCADENZA	EVENTO	DATA	EVENTO	
30/06/2022	Affidamento della progettazione degli interventi	20/06/2022	DT n. 255 del 20/06/2022 di affidamento della progettazione dell'intervento di efficientamento energetico del complesso di Via Volta al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dallo Studio di Ingegneria Less S.r.l. e dallo Studio Rollino	
30/09/2022	Approvazione della progettazione esecutiva	29/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.G.C. n. 117 del 24/08/2022 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di efficientamento energetico del complesso di Via Volta ▪ DT n. 384 del 29/09/2022 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di efficientamento energetico del complesso di Via Volta 	
31/12/2022	Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi			
31/03/2023	Aggiudicazione dei contratti			
30/06/2023	Consegna / avvio dei lavori			
31/12/2024	Realizzazione del 50% dei lavori			
31/03/2026	Ultimazione dei lavori e approvazione del certificato di collaudo			