

**ALLEGATO "B" - MODELLO FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA**

*[Carta intestata del concorrente]*

Bollo da €. 16,00

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ P.IVA: \_\_\_\_\_ Tel.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, Mail. \_\_\_\_\_, Pec. \_\_\_\_\_, in riferimento all'appalto delle  
"Piano di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O.) - Anno 2017 Intervento n. 3: Via Ponte Alto II° Lotto" di cui al progetto esecutivo approvato con  
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09.04.2018 (CUP F47H17000620005 – Codice CIG 74326386E8) per un importo a base d'asta pari a € 58.244,23,  
di cui 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,

**OFFRE**

**PIANI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – 2017 INTERVENTO N. 3: VIA PONTE ALTO II° LOTTO**

**Comune di Torre Pellice (TO)**

**LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

					Prezzo unitario		
n.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di misura	Quantità	in cifre	in lettere	TOTALE
1	18.A65.A10,015	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico	mq	3266			
2	18.A65.A45.005	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.	cad	15,00			

3	18.A05.A20.005	<p>Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare alle discariche autorizzate, incluso l'eventuale completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali</p>	mq	3200,00			
4	18.A05.A25.005	<p>Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m<sup>3</sup> 1,00, compreso l'aggiugliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto</p>	mc	103,41			

5	18.A05.A30.005	Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al m <sup>3</sup> 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori	mc	103,41		
6	18.A25.A05.015	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame reperito in loco	mc	86,20		
7	18.A80.A45.005	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale	ml	13,00		

	vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m <sup>2</sup> ), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 2.00 m				
					TOTALE
<p><b>Nota bene:</b> Le voci di prezzo offerte dovranno comprendere ogni onere e costo per la realizzazione di lavori in zone disagiate in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto.</p>					

**PERTANTO**

**Un ribasso del \_\_\_\_\_ % (in lettere \_\_\_\_\_) sull'importo a base di gara di Euro 56.644,23 pertanto:**

Euro \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

Oltre ad Euro 1.600,00 (quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Per un totale di Euro \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

### **DICHIARA**

- Di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente quanto indicato nel Capitolato allegato in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.
- Che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta offerente il per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato a presentare offerta.

### **PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta è comprensiva di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni stesse di lavoro. (Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50).

### **INOLTRE DICHIARA**

ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che i costi relativi alla sicurezza generale dell'impresa afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima sono pari ad:

Euro \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

Timbro e firma\* (leggibile)

\_\_\_\_\_